

Mededeling aan het AB

Van	Dagelijks Bestuur	ID-nummer	WBL-1581137097-737
Portefeuillehouder	A. Jansen		
Onderwerp	Update voldoen aan afnameafspraken - effectgerichte redeneerlijn.		
Datum vergadering	13 april 2022	Agendapunt nr.	5.7

Uitgebreide toelichting op mededeling:

Waarom nu deze update?

We informeerden u via de directierapportage over de voortgang van het strategische doel “voldoen aan de afnameafspraken”. Op dit moment is de planning bijgesteld en is de bijgestelde tussenmijlpaal ambtelijk met Waterschap Limburg afgestemd. We informeren u daarom nu over de stand van zaken.

Bijgestelde planning en tussenmijlpaal.

De bijgestelde planning (zie bijlage 1) betekent het volgende voor de mijlpalen van het strategische doel:

- De eindmijlpaal “realiseren van de benodigde maatregelen uiterlijk in 2027” is gekoppeld aan de termijnen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Tijdige realisatie van alle benodigde maatregelen uiterlijk in 2027 staat onder druk (zie alinea “besluitvorming en vastleggen afnameafspraken”).
- De tussenmijlpaal “maken van de afnameafspraken uiterlijk in 2022” wordt bijgesteld naar: Medio 2024 zijn de afnameafspraken gemaakt. Voor enkele gemeenten zijn deze afspraken dan nog voorwaardelijk, in afwachting van ontbrekende informatie (zoals resultaten van leidinginspecties). De verwachting is dat medio 2025 alle afnameafspraken definitief zijn. De aangepaste tussenmijlpaal is ambtelijk afgestemd met Waterschap Limburg. Waterschap Limburg informeert haar Dagelijks Bestuur hierover.

Doelmatig voldoen aan afnameafspraken met project effectgerichte redeneerlijn.

Het strategisch doel “voldoen aan afnameafspraken” is onderdeel van het strategisch thema “schoon en ecologisch gezond water”.

In de afnameafspraken spreken we met gemeenten af met welke capaciteit ons transport- en zuiveringssysteem afvalwater uit de gemeentelijke riolering afneemt. De afnamecapaciteit heeft invloed op het functioneren van de gemeentelijke riolering en de gemeentelijke riooloverstorten. Vanuit het effect van de riooloverstorten in het oppervlaktewater bepalen we samen met gemeenten en waterbeheerders welke doelmatige maatregelen nodig zijn voor het bereiken van de waterkwaliteitsdoelen. We gebruiken hiervoor de effectgerichte redeneerlijn die we met WL hebben ontwikkeld; daar waar nodig treffen we maatregelen, daar waar het kan laten we maatregelen achterwege en besparen we geld.

De benodigde maatregelen worden met tijdvenster in de afnameafspraken opgenomen. De waterbeheerders keuren de afnameafpraak goed.

We werken het maken van de afnameafspraken in een project uit omdat er veel gegevens en informatie nodig zijn en er veel interne en externe rollen bij betrokken zijn. De stuurgroep van het project bestaat uit vertegenwoordigers van WBL (strategisch, tactisch en operationeel niveau) en WL. De stuurgroep stuurt op wijzigingen van de planning binnen de bovengenoemde mijlpalen.

Terugblik afgelopen periode.

In de afgelopen periode is in het project in beeld gebracht welke gegevens en informatie nodig zijn, welke rollen deze informatie leveren, wanneer deze nodig zijn en hoeveel tijd dit kost. Gebieden zijn al deels uitgewerkt en er zijn acties en projecten in gang gezet om in de benodigde informatie te voorzien. De planning in bijlage 1 is hierop bijgesteld. Belangrijke relaties zijn:

- het opstellen van nieuwe technische rioleringsplannen door gemeenten,
- het aanbrengen van debietmetingen bij meerdere WBL-rioolgemalen die nog geen debietmeting hebben,
- het uitvoeren van inline inspecties van onze transportleidingen (assetbase op orde),
- het ecologisch beoordelen van lozingen via de riooloverstorten door Waterschap Limburg en Rijkswaterstaat.

Vooruitblik komende periode; uitwerking per gebied.

We werken de gebieden/gemeenten uit volgens de planning in bijlage 1. Per gebied wordt bij de uitwerking duidelijk welke doelmatige, effectgerichte maatregelen met welke investeringen nodig zijn. Gebieden met verwachte grote financiële inspanningen zijn zo vroeg mogelijk in de planning opgenomen.

We leggen de relatie met de in 2016 globaal geraamde investering van € 50 miljoen voor de uitvoering van de maatregelen. Sommige maatregelen zullen niet meer nodig zijn vanuit de effectgerichte aanpak. Andere maatregelen zijn beperkter of omvangrijker door nieuwe informatie en detailuitwerking.

Besluitvorming en vastleggen afnameafspraken.

Voordat de afnameafspraken worden ondertekend vindt besluitvorming plaats over wanneer de maatregelen uitgevoerd kunnen worden en wat haalbaar is. Hierbij spelen onder meer de volgende aspecten een rol:

- de omvang van de benodigde maatregelen,
- de beschikbare financiële ruimte (ook in relatie tot investeringen voor instandhouding assets en realiseren van andere strategische doelen),
- de uitvoeringscapaciteit,
- de samenloop met andere maatregelen,
- de prioritering en
- de einddatum voor uitvoering van de maatregelen in 2027.

We verwachten dat dit tot een spanningsveld leidt voor tijdige realisatie van de maatregelen in 2027. Het proces voor besluitvorming en vastleggen van de afnameafspraken wordt verder uitgewerkt.

Bijlage 1: Planning maken van afnameafspraken.

Gemeente	22 Q1	22 Q2	22 Q3	22 Q4	23 Q1	23 Q2	23 Q3	23 Q4	24 Q1	24 Q2	24 Q3	24 Q4	25 Q1	25 Q2
Beek			x	O										
Beekdaelen		x			x	O								
Beesel			x	V									x	O
Bergen		x	V		x	O								
Brunssum	x	O												
Echt-Susteren	x		x	O										
Eijsden-Margraten				x		x	O							
Gennep	x	O												
Gulpen-Wittem		x	O											
Heerlen								x	O					
Horst aan de Maas		x	V		x	O								
Kerkrade			x	x	O									
Landgraaf	x	x	O											
Leudal	x		x	V			x						x	O
Maasgouw	x V												x	O
Maastricht					x	x	V						x	O
Meerssen					x	x	x	V					x	O
Mook en Middelaar			x	O										
Nederweert					x	V							x	O
Peel en Maas			x	V	x	O								
Roerdalen	x				x			x	V				x	O
Roermond			x	x			x	O						
Simpelveld		x	O											
Sittard Geleen		x	O											
Stein	O													
Vaals		x	O											
Valkenburg aan de Geul				x	x	O								
Venlo		x	x	O										
Venray		x			x	x	x	x	O					
Voerendaal	x	O												
Weert		x	x	O										

x = uitwerken
V = voorwaardelijke afspraak
O = definitieve afspraak