

Mededeling Algemeen Bestuur

Sector/afdeling	Strategie en Innovatie	ID-nummer	WBL-1581137097-722
Indiener	Edwin Coenen	Portefeuillehouder	Arnold Jansen
Onderwerp	Update voldoen aan afnameafspraken – effectgerichte redeneerlijn.		
Datum vergadering	21 december 2022	Agendapunt nr.	5.3

Kennisnemen van stand van zaken voldoen aan afnameafspraken – effectgerichte redeneerlijn

We informeren u vanaf nu elk half jaar over de stand van zaken van het voldoen aan de afnameafspraken.

In deze update doen we dat aan de hand van de twee belangrijkste mijlpalen:

1. De eindmijlpaal, de realisatie van maatregelen uiterlijk eind 2027.
2. De tussenmijlpaal, het maken van afnameafspraken uiterlijk medio 2025.

Inleiding

Het WBL-doel “voldoen aan afnameafspraken” is onderdeel van het thema “schoon en ecologisch gezond water”.

In de afnameafspraken spreken we met gemeenten af met welke capaciteit ons transport- en zuiveringssysteem afvalwater uit de gemeentelijke riolering afneemt. De afnamecapaciteit heeft invloed op het functioneren van de gemeentelijke riolering en de gemeentelijke riooloverstorten. Vanuit het effect van de riooloverstorten in het oppervlaktewater bepalen we samen met gemeenten en waterbeheerders welke doelmatige maatregelen nodig zijn voor het bereiken van de waterkwaliteitsdoelen. We gebruiken hiervoor de effectgerichte redeneerlijn die we met WL hebben ontwikkeld; daar waar nodig treffen we maatregelen, daar waar het kan laten we maatregelen achterwege en besparen we geld.

Kernboodschap

1. *Managen spanningsveld eindmijlpaal, realisatie maatregelen uiterlijk eind 2027.*

De eindmijlpaal is gekoppeld aan de termijnen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Eind 2027 moeten de maatregelen voor het voldoen aan de afnameafspraken uitgevoerd zijn. In de vorige update gaven we aan dat er een spanningsveld wordt verwacht voor tijdige realisatie van deze maatregelen (zie bijlage 1).

De volgende acties zijn en worden ondernomen om dit spanningsveld te verminderen:

- De prognose van de benodigde maatregelen is bijgesteld op basis van actuele gegevens en inzichten (waaronder de effectgerichte aanpak). Deze prognose is ingebracht in de forecast van het MIP. Hierdoor kan tijdig worden gestuurd op benodigde investeringen en uitvoeringscapaciteit. De prognose wordt halfjaarlijks bijgesteld.
- De prognose is afgestemd met benodigde gemaalrenovaties vanuit instandhouding van de assets.
- De raamcontractanten worden maximaal ingezet door ze vroeg in het proces te betrekken (Early Contractor Involvement).
- Het toepassen van de Verdygo bouwfilosofie (standaardisatie, modulaire bouw) bij renovaties van rioolgemalen wordt uitgewerkt.

2. *Managen planning tussenmijlpaal, maken van de afnameafspraken uiterlijk medio 2025.*

In de vorige update is de planning van deze mijlpaal bijgesteld: Medio 2024 zijn de afnameafspraken gemaakt. Voor enkele gemeenten zijn deze afspraken dan nog voorwaardelijk, in afwachting van ontbrekende informatie (zoals resultaten van leidinginspecties). Medio 2025 zijn alle afnameafspraken definitief.

Het maken van de afzonderlijke afnameafspraken per gemeente wordt projectmatig opgepakt. De stuurgroep van het project – waar ook WL bij betrokken is – stuurt op wijzigingen van de projectplanning binnen de bovengenoemde mijlpaal.

Er wordt met prioriteit gestuurd op het halen van de bovengenoemde tussenmijlpaal voor het maken van de afnameafspraken.

We verwachten eind 2022 met 4 gemeenten (Stein, Maasgouw, Voerendaal en Simpelveld) afnameafspraken te hebben gemaakt.

Communicatie

n.v.t.

Vervolg

- Zie ingezette acties bij kernboodschap.
- Over een half jaar informeren we u in de volgende update.

Bijlagen

1. Mededeling AB update voldoen aan afnameafspraken – effectgerichte redeneerlijn 13 april 2022.