

Voorstel

Sector/afdeling	Operatie en Onderhoud	ID-nummer	WBL-1581137097-486
Indiener	Patrick Kleuters	Portefeuillehouder	A. Jansen
Onderwerp	Verhogen bijdrage kern Eys (P49017)		
Datum vergadering	20 juli 2022	Agendapunt nr.	3.1

Voorstel

De bijdrage aan gemeente Gulpen-Wittem voor het vergroten van het hoofdriool in de kern Eys met 21% te verhogen van € 800.000 naar € 968.000.

Aanleiding (of korte toelichting)

Op 4 december 2019 heeft het DB van WBL besloten om RWZI Simpelveld langer in bedrijf te houden. Onderdeel van dit besluit was om bij te dragen aan de rioolvergroting in de kern Eys conform de bestaande samenwerkingsovereenkomst. Dit om de mogelijkheid te houden om bij eventuele latere sluiting van RWZI Simpelveld het afvalwater via een transportleiding en het vergrote hoofdriool van de kern Eys naar RWZ Wijlre af te voeren.

Gemeente Gulpen-Wittem heeft de voorbereiding samen met WBL uitgevoerd. In overleg met de gemeente is de bijdrage van WBL vastgesteld op € 800.000, overeenkomstig het besluit van 4 december 2019 (zie bijlage 1).

Bij aanbesteding door gemeente Gulpen-Wittem bleek dat de laagste aanbieding 21% hoger was dan de raming. De gemeente Gulpen-Wittem vraagt ons gezien de bijzondere marktsituatie om onze bijdrage met 21% te verhogen naar € 968.000 (zie bijlage 2 en 3 voor toelichting)

Argumenten

De marktsituatie is substantieel gewijzigd sinds enkele maanden. Kosten van bouwmaterialen en brandstof zijn hoger geworden als gevolg van de huidige geopolitieke situatie. Veel werk voor aannemers (grote vraag) en personeelstekort zorgen ook voor een hogere prijs.

Kanttekeningen

In de conceptuitvoeringsovereenkomst is opgenomen dat de financiële risico's bij de gemeente Gulpen-Wittem liggen. De huidige marktsituatie is echter dusdanig gewijzigd dat de gemeente ons

verzoekt onze bijdrage met 21% te verhogen gerelateerd aan de hogere totaalkosten van de gemeente met 21%.

Strategische doelen in relatie tot:

Schoon en ecologisch gezond water

Vergroten duurzaamheid

Vergroten maatschappelijke waarde

Dit voorstel betreft een uitwerking van een deel van het besluit van 4 december 2019 om RWZI Simpelveld langer in bedrijf te houden.

Organisatie

n.v.t.

Ondernemingsraad

n.v.t.

Juridische aspecten

n.v.t.

Financiële consequenties

Het project is reeds opgenomen in de MIP van 2022.

Het gereserveerde krediet voor de uitvoering is €800.000. Voorstel is een verhoging van dit krediet met €168.000. Echter, voor dit project is ook een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van €500.000 dat niet volledig wordt benut. Hiervan wordt €400.000 niet benut omdat de resterende voorbereiding voor deze aanpassing voor kosten van de gemeente zijn. Het resterende voorbereidingskrediet wordt afgeboekt. Per saldo resteert dan ook geen verhoging.

	Oorspronkelijk krediet:	Wijziging:	Krediet na wijziging:
Uitvoeringskrediet:	€ 800.000	€ 168.000	€ 968.000
Vorbereidingskrediet:	€ 500.000	-€ 400.000	€ 100.000
Totaal Krediet:	€ 1.300.000	-€ 232.000	€ 1.068.000

Risico's

De financiële risico's komen op basis van de uitvoeringsovereenkomst bij de gemeente te liggen. Alleen bij risico's in de uitvoering op het gebied van archeologie of explosieven treedt gemeente met WBL in overleg.

Communicatie

Besluit wordt schriftelijk teruggekoppeld met gemeente. Indien nodig volgt een overleg op bestuurlijk niveau.